

Físico e Financeiro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS

Local: LINHA LAMBARI - VIADUTOS - RS

Obra: 1º etapa pavilhão quadra esportiva coberta / aberta

Itens	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	24.127,52	-	-	24.127,52
2	INFRAESTRUTURA	12.357,35			12.357,35
3	ESTRUTURA PRÉ-FABICADA DE CONCRETO ARMADO	41.858,15	46.881,13		88.739,28
4	COBERTURA		182.270,20		182.270,20
5	PAVIMENTAÇÃO/PISOS			126.516,78	126.516,78
6	PINTURA E ACABAMENTO			5.142,52	5.142,52
	TOTAL GERAL	78.343,02	229.151,33	131.659,30	439.153,66

VIADUTOS, 20 de Janeiro de 2014.

Jovelino José Baldissera
Prefeito Municipal de Viadutos

Engº Civil Cristiano Zordan Chiochetta
CREA-RS 120.006 R. Técnico