

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: VIADUTOS/RS

LOCAL: RUA LUIZ ALLEGRETTI



PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELAS (%)												TOTAL		COEF INFL (%)	
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	21.586,60												21.586,60	21.586,60	5,58%
		%	100,00%												100,00%	5,58%	
2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SOBRE CALÇAMENTO DE BASALTO	R\$		167.606,57	18.622,95										186.229,52	207.816,13	48,13%
		%		90,00%	10,00%										100,00%	53,71%	
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	51.199,23	5.688,80											56.888,04	264.704,16	14,70%
		%	90,00%	10,00%											100,00%	68,41%	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$			9.087,53										9.087,53	273.791,70	2,35%
		%			100,00%										100,00%	70,76%	
5	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	R\$		23.414,54	35.121,82										58.536,36	332.328,06	15,13%
		%		40,00%	60,00%										100,00%	85,88%	
6	FAIXAS DE SEGURANÇA ELEVADAS	R\$		24.808,77	24.808,77										49.617,54	381.945,60	12,82%
		%		50,00%	50,00%										100,00%	98,71%	
7	DIVERSOS	R\$	2.500,00		2.500,00										5.000,00	386.945,60	1,29%
		%	50,00%		50,00%										100,00%	100,00%	
TOTAL		R\$	75.285,84	221.518,69	90.141,07										386.945,60	100,00%	100,00%
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO			_____ LAUSON SERAFINI Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D												TOTAIS	COEF INFL (%)	